

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы на ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" за 1 квартал 2019 года
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальный ремонт турбины энергоблока № 3	работа	1	1	29 905	-	29 905	-	-	29 905	В соответствии с графиком ремонта основного оборудования ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" на 2019 год капитальный ремонт энергоблока №3 начнется с 1 июля 2019 года.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Директор по капитальному строительству



М. Абишев

А. Питерских